

対応についての進捗状況（2021年9月30日時点）

「当社及び当社の子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパー検査工程等における不適切行為について」に関する対応の進捗についてご報告いたします。

1. 構造安全性の検証の状況（対象建築物：991件）

- 1) 構造安全性の検証が不要な物件 ※1：214件
- 2) 構造安全性の検証が必要な物件のうち検証済みのもの ※2：777件
- 3) 構造安全性の検証が必要な物件のうち検証未了のもの ※3：0件

※1 竣工前物件や、付加的に制振部材を設置した物件である等のため。

※2 検証済みのものはすべて当面の構造安全性が確認されている。

※3 第三者機関の確認が未了のもの。

2. 交換等の進捗状況（対象建築物：991件）

- 1) 交換等完了 ※4：940物件
- 2) 交換工事中：12物件
- 3) 工事開始待ち、工事日程調整中：17物件
- 4) 工事日程に合わせた生産待機中 ※5：2物件
- 5) 行政調整中 ※6：5物件
- 6) 適合化に向けた関係者との詳細調整中 ※7：15物件

※4 交換工事等が完了及び存置が確定した物件数。なお、特定行政庁への是正工事完了報告の件数ではない。

※5 対応方針が交換と決まっているが、交換工事に合わせダンパー製作待機している物件数。

※6 適合化は正処置方法等について行政調整中の物件数。

※7 適合化に向けて対応方法等調整中の物件数。