

## 対応についての進捗状況（2019年12月31日時点）

「当社及び当社の子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパー検査工程等における不適切行為について」に関する対応の進捗についてご報告いたします。

### 1. 構造安全性の検証の状況（対象建築物：991件）

- 1) 構造安全性の検証が不要な物件 ※1： 215件
- 2) 構造安全性の検証が必要な物件のうち検証済みのもの ※2： 766件
- 3) 構造安全性の検証が必要な物件のうち検証未了のもの ※3： 10件

※1 竣工前物件や、付加的に制振部材を設置した物件である等のため。

※2 検証済みのものはすべて当面の構造安全性が確認されている。

※3 第三者機関の確認が未了のもの。

### 2. 交換等 ※4 の進捗状況（対象建築物：991件）

- 1) 交換等開始： 457物件
- 2) 交換等完了 ※5： 304物件

※4 納入済み引取り再調整等含む。

※5 交換作業等が完了した物件数であり、特定行政庁への是正工事完了報告の件数ではない。