

## 対応についての進捗状況（2023年11月30日時点）

「当社及び当社の子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパー検査工程等における不適切行為について」に関する対応の進捗についてご報告いたします。

### 交換等の進捗状況（対象建築物：991件）

	11月30日時点	10月31日時点
1) 交換等完了 ※1	979物件	(978物件)
2) 交換工事中	3物件	(4物件)
3) 工事開始待ち、工事日程調整中	4物件	(4物件)
4) 工事日程に合わせた生産待機中 ※2	0物件	(0物件)
5) 行政調整中 ※3	2物件	(2物件)
6) 適合化に向けた関係者との詳細調整中 ※4	3物件	(3物件)

※1 交換工事等が完了及び存置が確定した物件数。なお、特定行政庁への是正工事完了報告の件数ではない。

※2 対応方針が交換と決まっているが、交換工事に合わせダンパー製作待機している物件数。

※3 適合化是正処置方法等について行政調整中の物件数。

※4 適合化に向けて対応方法等調整中の物件数。

なお、全対象建築物（991件）でのダンパーの使用状況を確認し、このうち構造安全性の検証が必要と判断された物件（777件）に関しては2020年9月末日までに検証・第三者機関による確認を終えております。

[このページの先頭へ](#)